

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
डीडीयूजीजेवाई (12वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की प्रगति

दिनांक 20.06.2017

क्रम सं०	जनपद	धनराशि (रु० करोड़ में)		स्वीकृत डीपीआर के अनुसार संख्या		स्वीकृत पुनरीक्षित संख्या		माईलस्टोन		प्रगति जहां इन्फ्रा का कार्य पूर्ण हो गया है				मजदूरों के ऊर्जाकरण की स्थिति				
		मूल स्वीकृत	स्वीकृत एवार्ड	मजदूर	बी०पी०एल० संयोजन	संशोधित मजदूर	बी०पी०एल० संयोजन	अनुबन्ध की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	सप्ताह में प्रगति		कृमिक प्रगति		जिनका एनओसी जमा कर दिया गया।	जिनका एनओसी प्राप्त हो गया।	ऊर्जाकृत मजदूर इन्फ्रा के साथ	मजदूरों की संख्या जिसमें केवल बी०पी०एल० संयोजन दिये गये	कुल ऊर्जाकृत बी०पी० एल० एवं इन्फ्रा मजदूरों की संख्या
										मजदूर	बी०पी० एल० संयोजन	मजदूर	बी०पी०एल० संयोजन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20=(18+19)
1	गाजीपुर	208.42	199.07	5774	38544	3578	37029	29-01-15	30-06-17	43	576	2995	31915	2399	2219	2219	596	2815